

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorgaan/sme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Glovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76



O. ref.: DW 966

U. ref. _____

VERSLAG NR.: 206/110922/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Gut brandelstraat 290

2950 Kapellen - putte

EIGENAAR: Van Loden

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: DW3

Datum van het onderzoek: 22092011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI-art-270) (AREI art. 271) (AREI art.276) (AREI-art-276bis) (ARAB-art-262) (K.B-2-6-2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard Installatie: Nieuwe- - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig- - Verzwaring - verkoop-wooneenheid: Type der lokalen: appartement

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230V V Bescherming van de aansluiting max 40 A

dingkabel hoofdbord: 4 X 0 mm²

Alg. schakelaar: type DS 40A/30mA/2p

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 5; RA: 17,5 Ohm; RI tot 750 MOhm

Uitwendige Invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: zie sendruid - en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

naar de zijn geen inbreuken enkel bereikbaar en
richting deelen werden gecontroleerd.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De Ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22092013 (art. 271 AREI) alsook vóór de Ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

FORM. 382-06/2009



