




ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. : 168/020603/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Monnikenhofste 17
2019 Borsbeek

EIGENAAR : Cuyt - Jan Dijk

Adres : IDEM

OPDRACHTGEVER : "

Adres : "

INSTALLATEUR : "

Adres : "

BTW of IK : _____

Datum van het onderzoek : 3/6/2008 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdracht eigendom: Type der lokalen : Woning

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 3x380 V +N Bescherming van de aansluiting 40 A centrum. max.

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type ADS

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 13 ; RA : 28,3 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren : _____

BESCHRIJVING :

Stroombanen te aëndraadschema's.

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS : geen.

Nota's : - Keuken en badkamer mag nu volledig geïnstalleerd.
- Nog nt. alle def. installatie verd. is geplaatst.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 3/6/2033 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie is niet conform.

De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : nr. + naam + handtekening

168 RP
[Handwritten signature]

De directeur,