

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie


O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 20140705/03

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2040 Zandvliet
Walenhoek 35/4

EIGENAAR: /

Adres: /

OPDRACHTGEVER: Luxel Bvba

Adres: 2040 Zandvliet Weeltjes 9-2

INSTALLATEUR: ien

Adres: ien

BTW of IK: 0886.992.150

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. 34801616

Index: _____

Datum van het onderzoek: 05/07/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek, controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting Auto 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 16 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40 A 2w-A

Type van de aardelektrode: tus baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 84 ; Aantal eindstroombanen: 24 ; RA: 30 Ohm; RI tot 0,6 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: /

BESCHRIJVING: Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

merks: beslech klasse I enkel te gebruiken in sloperwinkels met ca. 2g

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers
naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT**
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 05/07/2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

wp 267
lille penning

De directeur,