

Klantverantw.:  
Opdrachtnr.:  
Klantnr.: **156457**  
Cont.pers.: DAEZE MATHIEU  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: 0476/77.29.53  
e-mail: mathieu@blulinc.com



ProKo.: LS53  
Verslagnr.: **5893993-REV.01**  
Voorl. verslagnr.: **V5893993 REV**  
Datum: 25/10/2022

Klant / Opdrachtgever:

NV BLULINC  
LAARNEBAAN 106 B  
9070 DESTELBERGEN

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie**  
(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 481 FITEN SVEN  
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: MOERBEEK IAN Adres: LIJSTERBESLAAN 58  
Installateur/verantw. werk: Naam: BLULINC Adres: LAARNEBAAN 106 B B.T.W.:  
Adres installatie: MOERBEEK IAN LIJSTERBESLAAN 58 STABROEK 2940 Private HS-cabine: NEE  
Type installatie: LAADPAAL Toestel/Install. ID:  
EAN nr.: ? Netbeheerder: Fluvius Teller nr.: Nachtteller nr.:

**CONTROLE**

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
Type: gelijkvormigheidscontrole na ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4)  
LAADPAAL

Afwijking deel 8 Boek 1 \*: niet toegepast Installatiedatum: na 01/06/2020

(\*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": Kies een item.

Datum: 25/10/2022

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: nvt  
Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: TECO Alg. scheidingsschak.: aut.maatschappij  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: \_ mm<sup>2</sup>  
Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde  
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm<sup>2</sup>  
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/30mA  
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde  
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -  
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 1

1X32A 2P

**RESULTATEN**

Algemene isolatieweerstand: 27 MOhm Spreidingsweerstand: 8.3 Ohm  
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: nvt

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken


|   |                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------|
| N | Geen                                                              |
|   | 1. Dit verslag annuleert en vervangt elke voorgaande revisie.     |
|   | Lek detectie beveiliging 6ML intern (zie technische fiche )       |
|   | De installatie is goedgekeurd voor 25 jaar na datum van onderzoek |
| I | GEEN                                                              |

**BESLUIT**

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
- De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
- De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Technisch Directeur,

Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)