

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 01/06/2026

Inspecteur: Youssef Taleb

Mentor:

Installateur: Elektriciteitwerken
govers clement bvba

ID-label: -

B.T.W. nr.:-

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel MI
3102 BT

Serienummer: 23120934

Datum verslag: 01/06/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Dascottelei
Huisnummer 66
Busnummer 7
Postcode 2100
Gemeente Deurne (2100)
Land België

Eigenaar

Naam Van den Eynden
Straatnaam Dascottelei
Huisnummer 66
Busnummer 7
Postcode 2100
Gemeente Deurne (2100)
Land België

Installateur


Naam Elektriciteitwerken govors clement
BTW nr. bvba
Telefoonnummer 4480856
E-mail -

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820054622799

Teller Nr.: : 1SAG1200144887



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 24

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 0,69 MΩ

RE: 5,67 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
30	40	-	-	A	4	OK	OK
300	40	-	-	A	Alle	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	NOK	Directe aanraking	NOK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.02 Ééndraadschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)	Automaat 40a kast boven
I1.04 Situatieschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)	Hwd stopcontacten terras
I1.05 Adresgegevens of gegevens installateur ontbreken of zijn onvolledig op het ééndraadsschema en/of situatieplan van de huishoudelijke elektrische installatie. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)	Handtekening
I1.08 Inplantingsplan gemeenschappelijke aardverbinding niet aanwezig. (Boek 1 onderafdeling 5.4.2.1.)	
I5.06 De deur en/of afschermplaat van het schakelbord dient (terug)geplaatst te worden. Aanraking van onder spanning staande delen mogelijk. (Boek 1 Afdeling 5.1.4. en 5.3.5.1.A. en 4.2.2.3.)	
I5.14 De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.3.)	
I9.02 Loshangende schakelaars, contactdozen en/of aftakdozen dienen degelijk bevestigd te worden. (Boek 1 Afdeling 1.4.1. & 1.4.2)	Hwd stopcontact buiten kapot
N12 De elektrische installatie was niet volledig toegankelijk, wij hadden geen toegang tot volgende lokalen:	Bewoond en bemeubeld

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 1/6/2027. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd
- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 09:05 tot 09:50

De inspecteur Youssef Taleb




Youssef Taleb
ACEG VZW - #514


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtestreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	Stap 2	Stap 3
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.






- A. BAD
- B. LICHTEN BADKAMER
- C. WASMACHINE
- D. DROOGKAST
- E. VERWARMING
- F. OVEN
- G. STOPKONTAKTEN KEUKEN
- H. STOPKONTAKTEN LIVING STRAATKANT
- I. STOPKONTAKTEN LIVING ACHTERKANT
- J. STOPKONTAKTEN SLAAPKAMERS (+)
- K. AIRCO SLAAPKAMER
- L. AIRCO LIVING STRAATKANT
- M. AIRCO LIVING ACHTERKANT
- O. ALARM
- P. TERRASVERLICHTING + ROLLUIKEN
- Q. LICHTEN LIVING + KEUKEN
- R. LICHTEN HAL + WC + BERGING + SLA
- S. KOOKVUUR

ELEKTRIEKER GOVERS CLEMENT 0475 /
03 / 4





Afgev. erkend organisatie
 Van den Eynde Dakwerdierp
 Dossotelei 66
 2100 Deurne
 Handtekening
 Handtekening
 Verantw. uitvoering
 Elektriciteitswerken
 COVERS CLEMENT bvba
 Hendrik Kennisstraat 18
 2650 Edegem TEL 4480856

