

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN:

Ref.:

Index:

Teller nr.

201/3878

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR. 261-120903

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2940 Hoevenen

Platanenlaan 72 app 2de R

EIGENAAR: Hansen

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: idem

Adres: idem

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

Datum van het onderzoek: 03-09-12

Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4-12-2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: app 2de R

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 2x 230

V

Bescherming van de aansluiting auto 40 A

Voedingskabel hoofdbord:

4

x

10

mm²

Alg. schakelaar: type

ADS 40A 300mA

Type van de aardelektrode: tus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden:

2

;

Aantal eindstroombanen:

13

;

RA:

2

Ohm;

RI tot

100

MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

Hoofddiff 40A 300mA

1x 2 pc 16A 2,5mm² vob auto

} bond 1

Diff 40A 300mA + diff 40A 300mA

5x 2 pc 20A 2,5mm² vob auto

6x 2 pc 16A 2,5mm² vob auto

1x 2 pc 25A 4mm² vob auto

} bond 2

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 03-09-2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op


DE AGENT ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

Wp 267
Willeke Persoon

De directeur:

Willeke Persoon





TECHNISCH BUREAU VERBRUGEN
Van der Grinten 1, 2940
2900 Antwerpen
Tel. 03 248 52 80
Fax 03 248 88 82
BTW nummer
0401 000000
1990 Bureau
Tel. 03 248 81 85
Fax 03 248 88 88

PROCES-VERSAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

AKTIEF INSTALLATIE 2940 Hoevenen

