

EIGENAAR: (naam-voornaam): Aertssen Kevin
 Adres: Abelenlaan 33, 2940 Hoevenen
 OPDRACHTGEVER: Idem als opdrachtgever
 Adres:
 INSTALLATEUR: Idem als opdrachtgever
 Adres:
 BTW of IK:

DNB: Eandis

Teller nr: 9231780

Index: 58007

EAN Code: /

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: ☒ Standaard materiaal geleverd aan de inspecteur SGS ☐ Specifiek materiaal: Ref SGS: Netsysteem: TT
 Technische procedure: ☒ (AREI art.86) TEC EE 102 ☐ (AREI art.87/86 zonder BA4/BA5) TEC EE 211-212 ☐ (AREI art.95/96/97/242.10) TEC EE702
 Aard van onderzoek: ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienstelling (AREI art.270) (Voorschriften DNB)
☒ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art.276) (Voorschriften DNB)
☐ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis) (Voorschriften DNB)
☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienstelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (Voorschriften DNB C10/11) (zie keerzijde)

Aard van installatie: wijziging

Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis)

Bouwjaar: fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.1981

Aansluiting: spanning: : 1 x 400 V + N AC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: 2P 40 A - voorzien: A

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm², type VVB; Algemene schakelaar 2P 40 A, type: ADSI 300 mA

Installatie onder spanning op de dag van controle: Ja Type van de aardelektrode: pennen

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 15; Ra = 20 Ω; Ri tot = >0,5 MΩ

BESCHRIJVING: ☐ zie schema's in bijlage ☐ zie schets in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed	Plaatsing van ZLVS verlichting: ja
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed	Plaatsing van elektrische verwarming: neen
Bestaat er: ☒ badkamer - ☒ wasmachine - ☒ afwasmachine - ☒ droogkast - ☐ douchekamer:	Staat van het elektrisch materiaal: goed
Bestaan er bijzondere uitwendige invloeden: neen (als ja, zie in bijlage)	Vast of vast opgesteld materieel: goed
Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed	Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende): goed
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed	Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed

INBREUKEN - OPMERKINGEN:

Opmerking: De woning was bewoond en bemeubeld op moment van inspectie.

Opmerking: De woning mag voldoen aan de uitzonderingen beschreven in art 278 van het AREI.

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER: zie keerzijde

BESLUIT: (belangrijke informatie keerzijde). Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

☒ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☒ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd voor 22/04/2041 (of binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn). ☒ De algemene ADSI is verzegeld. ☒ De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee betrokken personen ondertekend.

☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI (zie keerzijde 2). ☐ De ADSI was verzegeld.

☐ Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor

☐ Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte.

☐ De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek op de vastgestelde gebreken moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd.

INSPECTEUR:

Nr+naam+handtekening

NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID:

Inspecteur gezien op vermelde datum

Voor de technische directie,

Digitally signed by

Jan Geyzen

SGS Statutory Services Belgium vzw/asbl

Inspector Electricity

Pascal De Brandt, Technical director

Beschrijving van de bijlage gebruikt door SGS:

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

SGS Statutory Services Belgium VZW
 Zetel

Internationalelaan, 55/D

Grote baan, 76/1

SGS House, Noorderlaan, 87

1070 Brussel

3530 Houhalen

2030 Antwerpen

t +32(0)2 411 60 35

t +32(0)11 80 61 76

t +32(0)3 545 48 88

f +32(0)2 411 38 70

f +32(0)11 80 61 75

f +32(0)3 545 48 89

e sgs.brussels.sgsssb@sgs.com

e sgs.houhalen.sgsssb@sgs.co

e sgs.antwerp.sgsssb@sgs.com

Member of the SGS Group